

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais		
	IMPLEMENTAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS, PAISAGISMO, LOMBOFAIXAS E ILUMINAÇÃO DO TIPO LED NA AVENIDA 12 DE MAIO, MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA – PA	SINAPI - 04/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará CPOS - 02/2022 - São Paulo	28,82%	Desonerado: 0,00%		
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 140.079,29	100,00% 140.079,29			
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 58.716,64	25,00% 14.679,16	25,00% 14.679,16	25,00% 14.679,16	25,00% 14.679,16
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 19.416,55	100,00% 19.416,55			
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 1.258,78	100,00% 1.258,78			
7	CANTEIRO CENTRAL	100,00% 127.238,78		60,00% 76.343,27	40,00% 50.895,51	
8	FUNDAÇÃO	100,00% 39.731,80	100,00% 39.731,80			
11	LOMBOFAIXA	100,00% 173.446,33		60,00% 104.067,80	40,00% 69.378,53	
12	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	100,00% 9.174,75		50,00% 4.587,38	50,00% 4.587,38	
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL	100,00% 20.359,36				100,00% 20.359,36
14	ILUMINAÇÃO	100,00% 224.530,34	25,00% 56.132,59	25,00% 56.132,59	25,00% 56.132,59	25,00% 56.132,59
15	LIMPEZA FINAL E INAUGURAÇÃO	100,00% 44.796,94				100,00% 44.796,94
Porcentagem			31,59%	29,79%	22,79%	15,83%
Custo			271.298,17	255.810,19	195.673,16	135.968,05
Porcentagem Acumulado			31,59%	61,38%	84,17%	100,0%
Custo Acumulado			271.298,16	527.108,35	722.781,51	858.749,56

Joás de Araújo Gomes - Setor de engenharia
Arquiteto & Urbanista CAU A138927-0