



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONCEDENTE	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ - SEDOP	MUNICÍPIO/UF	MEDICILÂNDIA - PA		
PROPONENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA - PA	BASE DE DADOS:	SINAPI - MARÇO/2022 / SEDOP - FEVEREIRO/2022		
OBJETO	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA JORGE BUENO, NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA.				
ENDEREÇO DA OBRA	VILA JORGE BUENO, RUA A, QUADRA 01 – LOTE 04				
RESPONSÁVEL TÉCNICO	MARUZA BAPTISTA	REGISTRO PROFISSIONAL:	CAU- nº 28510-2 A	BDI	31,50%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL
			15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	15 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,22%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%		R\$ 14.148,35
			R\$ 2.358,53	R\$ 2.358,53	R\$ 2.358,53	R\$ 2.358,53	R\$ 2.358,53	R\$ 2.358,53	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,12	R\$ 2.357,12		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,67%	100,00%												R\$ 11.732,07
			R\$ 11.732,07												
3	MOVIMENTO DE TERRA	0,73%	100,00%												R\$ 3.229,34
			R\$ 3.229,34												
4	FUNDAÇÕES	5,03%	60,00%	40,00%											R\$ 22.106,80
			R\$ 13.264,08	R\$ 8.842,72											
5	SUPERESTRUTURA	20,73%		50,00%	50,00%										R\$ 91.091,03
				R\$ 45.545,52	R\$ 45.545,52										
6	COBERTURA	43,94%			35,00%	35,00%	30,00%								R\$ 193.047,07
					R\$ 67.566,47	R\$ 67.566,47	R\$ 57.914,12								
7	FECHAMENTOS	12,90%					50,00%	50,00%							R\$ 56.682,48
							R\$ 28.341,24	R\$ 28.341,24							
8	DRENAGEM PLUVIAL	8,31%											100,00%		R\$ 36.531,64
													R\$ 36.531,64		
9	PINTURA	0,55%											100,00%		R\$ 2.411,88
													R\$ 2.411,88		
10	LIMPEZA FINAL	1,91%											100,00%		R\$ 8.405,28
													R\$ 8.405,28		
	<b>TOTAL DO MÊS</b>		R\$ 30.584,02	R\$ 56.746,76	R\$ 115.470,52	R\$ 98.266,24	R\$ 88.612,48	R\$ 49.705,92							<b>R\$ 439.385,94</b>
	<b>PERCENTUAL SIMPLES (%)</b>		6,96%	12,92%	26,28%	22,36%	20,17%	11,31%							
	<b>ACUMULADO NO MÊS (R\$)</b>		R\$ 30.584,02	R\$ 87.330,78	R\$ 202.801,30	R\$ 301.067,54	R\$ 389.680,02	R\$ 439.385,94							
	<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		6,96%	20,00%	46,00%	68,00%	88,00%	100,00%							

  
 Maruza Baptista  
 Arquiteta  
 CAU - A 28510-2