



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**ABRIL 2023**

- Objeto da Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA,
- Nome do Contratado: J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- Local de Execução da Obra: Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- Data de Início da Obra: 15/02/2022
- Data de Fim da Obra: 15/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 4.217.487,55
- Valor total aplicado: R\$ 3.063.970,90
- Percentual total aplicado: 72,64 %
- Percentual mensal aplicado: 4,31%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 235.537,64



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**ABRIL 2023**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, INSERÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE TELAS DE NYLON NA QUADRA DA AGROVILA JORGE BUENO KM 70 FAIXA
- **Nome do Contratado:** DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Agrovila Jorge Bueno, km70 Faixa, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Viação e Obras
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO Nº 040/2022 PE SR PPREFEITURA
- **Data de Início da Obra:** 06/04/2023
- **Data de Fim da Obra:** 06/10/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 140.521,38
- **Valor total aplicado:** R\$ 32.754,08
- **Percentual total aplicado:** 23,30%
- **Percentual mensal aplicado:** 23,30%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 32.754,08



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**ABRIL 2023**

- **Objeto da Obra:** levantamento planialtimétrico, peças técnicas (planta, memorial descritivo, área construída)
- **Nome do Contratado:** DIGRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA
- **Local de Execução da Obra:** Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Recurso Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 003-2022 CC
- **Data de Início da Obra:** 01/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 01/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.484,60
- **Valor total aplicado:** R\$ 200.676,20
- **Percentual total aplicado:** 61,65 %
- **Percentual mensal aplicado:** 6,89 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 22.455,72



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**ABRIL 2023**

- Objeto da Obra: REFORMA ESCOLA EVANIR VAGNER E FRANCISCA GOMES DOS SANTOS
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Avenida Marcos Freire, s/n, Centro, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA
- Modalidade de Licitação Contratada: Registro de preços Nº 028/2022
- Data de Início da Obra: 13/02/2023
- Data de Fim da Obra: 15/05/2023.
- Valor Total da Obra: R\$ 213.825,08
- Valor total aplicado: R\$ 196.531,99
- Percentual total aplicado: 91,91%
- Percentual mensal aplicado: 14,66%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 31.361,30



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**ABRIL 2023**

- Objeto da Obra: Construção da EMEF LIBERDADE II – KM 130 - Medicilândia
- Nome do Contratado: PP MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 130, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2023 TP
- Data de Início da Obra: 04/04/2023
- Data de Fim da Obra: 04/04/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 1.325.927,93
- Valor total aplicado: R\$ 42.879,69
- Percentual total aplicado: 3,23%
- Percentual mensal aplicado: 3,23%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 42.879,69