



CNPJ: 34.593.525/0001-08

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia *AGOSTO* 2022

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE

- Nome do Contratado: M.L. DO PRADO ENGENHARIA

- Local de Execução da Obra: Tv. Antônio de Almeida - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNIDA-PA

- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará

- Número do processo licitatório: Tomada de Preço nº 04-2021

- Data de Início da Obra: 16/03/2022

- Data de Fim da Obra: 16/11/2022

- Valor Total da Obra: R\$ 668.472,23

- Valor total aplicado: R\$ 439.729,17

- Percentual total aplicado: 65.78 %

- Percentual mensal aplicado: 33.27%

- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 2,22.376,38



MEDICILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 34.593.525/0001-08

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia *AGOSTO* 2022

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO E INSERÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA
- Nome do Contratado: P. P. MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: Avenida Presidente Médici, Vila Nova Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNIDA-PA
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
- Número do processo licitatório: Pregão 043/2021 PE SRP
- Data de Início da Obra: 23/02/2022
- Data de Fim da Obra: 23/04/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 230.922,53
- Valor total aplicado: R\$ 123.689,01
- Percentual total aplicado: 66,75%
- Percentual mensal aplicado: 13,19%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 30.462,01



MEDICILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 34.593.525/0001-08

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia *AGOSTO* 2022

- Objeto da Obra: construção de um espaço educativo rural - 12 salas com quadra coberta

- Nome do Contratado: E V S SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI

- Local de Execução da Obra: Rua José Florêncio, Bairro Cacoal, Medicilândia-PA

- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará

- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR

- Data de Início da Obra: 15/02/2022

- Data de Fim da Obra: 15/02/2023

- Valor Total da Obra: R\$ 5.459.166,90

- Valor total aplicado: R\$ 545.485,90

- Percentual total aplicado: 5,48 %

- Percentual mensal aplicado: 9,99%

- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 245.950,74





CNPJ: 34.593.525/0001- 08