



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO 2023

- Objeto da Obra: construção de um espaço educativo rural - 12 salas com quadra coberta
- Nome do Contratado: E V S SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua José Florêncio, Bairro Cacoal, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- Data de Início da Obra: 15/02/2022
- Data de Fim da Obra: 15/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 5.459.166,90
- Valor total aplicado: R\$ 1,397,372.32
- Percentual total aplicado: 25,59 %
- Percentual mensal aplicado: 3,02%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 164.962,48



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO 2023

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, MEDICILÂNDIA/PA.
- **Nome do Contratado:** J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **Local de Execução da Obra:** Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- **Data de Início da Obra:** 15/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 15/02/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.217.487,55
- **Valor total aplicado:** R\$ 3.982.150,22
- **Percentual total aplicado:** 94,41 %
- **Percentual mensal aplicado:** 7,26%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 306.211,51



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO 2023

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, INSERÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE TELAS DE NYLON NA QUADRA DA AGROVILA JORGE BUENO KM 70 FAIXA
- **Nome do Contratado:** DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Agrovila Jorge Bueno, km70 Faixa, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Viação e Obras
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO Nº 040/2022 PE SRPPREFEITURA
- **Data de Início da Obra:** 06/04/2023
- **Data de Fim da Obra:** 06/10/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 140.521,38
- **Valor total aplicado:** R\$ 140.521,38
- **Percentual total aplicado:** 100%
- **Percentual mensal aplicado:** 5,75%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 72.729,72



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO 2023

- Objeto da Obra: Construção da EMEF LIBERDADE II – KM 130 - Medicilândia
- Nome do Contratado: PP MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 130, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2023 TP
- Data de Início da Obra: 04/04/2023
- Data de Fim da Obra: 04/04/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 1.325.927,93
- Valor total aplicado: R\$ 1.002.792,84
- Percentual total aplicado: 75,62%
- Percentual mensal aplicado: 38,13%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 505.671,39



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

AGOSTO 2023

- Objeto da Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) DOM PEDRO II-KM 110 SUL
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI
- Local de Execução da Obra: KM 110 SUL, MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA
- Origem do Recurso: FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão 040/2022 PE SRP
- Data de Início da Obra: 01/07/2023
- Data de Fim da Obra: 30/04/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 117.570,21
- Valor total aplicado: R\$ 77.436,87
- Percentual total aplicado: 65,86%
- Percentual mensal aplicado: 65,86%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 77.436,87