



Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

RELATÓRIO DE ANDAMENTO

Relatório
I

TC nº: TC/PAC 0113/14

CV nº: PA0504138571

1 - Identificação

Convenente: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

Valor Concedente (R\$)

R\$ 7.082.810,70

Valor Convenente (R\$)

R\$ 0,00

Valor Total (R\$)

R\$ 7.082.810,70

Objeto: EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

2 - Data de Início da Obra

15/08/2014

3 - Percentual de Execução da Obra

0,01 %

4 - Execução dos Serviços

Meta	Etapa/Fase	Discriminação	Quantidade		% da Execução	Valor (R\$)
			Prevista	Executada		
1	Medicilândia - Medicilândia					
	1	Rede Coletora de Esgoto	8604.27	0	0	R\$ 0,00
	2	Ligação Predial de Esgoto	1500	0	0	R\$ 0,00
	3	Emissários de Recalque	704	0	0	R\$ 0,00
	4	Administração Local da Obra	1	0	0	R\$ 0,00
	5	Estação de Tratamento de Esgoto	1	0	0	R\$ 0,00
	6	Estações Elevatórias de Esgoto	1	0	0	R\$ 0,00
	7	Serviços Preliminares	1	0,01	1	R\$ 11.652,66

5 - Documentação Anexada

Item	Itens de controle - Portaria 902/2013	Sim	Não	N/A	Qtd
1	Cópia da homologação da licitação;	x			
2	Cópia da planilha orçamentária licitada;	x			
3	Cópia da Ordem de Serviço para início das obras;	x			
4	Cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta;			x	
5	Declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;			x	
6	Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta;	x			
7	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta;			x	
8	Relatórios de medição, nos casos em que couber;			x	
9	Relação de Pagamentos, no caso de execução direta;			x	
10	Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta;	x			
11	Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta;			x	
Item	Itens de controle - Portaria nº 637/2014	Sim	Não	N/A	Qtd
1	Cópia da homologação da licitação;	x			
2	Cópia da planilha orçamentária licitada;	x			
3	Cópia da homologação da licitação da compra dos materiais e serviços a serem empregados, no caso de execução direta;			x	
4	Cópia da Ordem de Serviço para início das obras;	x			
5	Declaração de início dos serviços, no caso de execução direta;			x	
6	Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra, com a assinatura e aprovação do representante legal do ente beneficiário do recurso, inclusive no caso de execução direta;	x			
7	Comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de repasse, a cada liberação de parcela, inclusive no caso execução direta;			x	
8	Cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS;	x			
9	Cópia de documento com código e descrição da atividade econômica principal da empresa executora dos serviços, conforme Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0;	x			

10	Relatórios de medição, nos casos em que couber;			x	
11	Relação de Pagamentos, no caso de execução direta;			x	
12	Fotos datadas de todas as fases do empreendimento, inclusive no caso de execução direta;	x			
13	Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendimento em relação à última parcela liberada, inclusive no caso de execução direta;			x	

Observação:

Conforme determinação deste Órgão, segue as documentações necessárias para complementação do processo e liberação do recurso.

Responsável Técnico pela execução:

PA10479-D

FERNANDO SILVA DE MIRANDA

Responsável Técnico pela fiscalização:

PA16498-D

ROBERTO DOS SANTOS CORREA