



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO 2021

- Objeto do Projeto: CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- Nome do Contratado: R CESAR FERREIRA BARBOSA
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA
- Origem do Recurso: PRÓPRIO
- Modalidade de Licitação Contratada: INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021
- Data de Início da Obra: 25/01/2021
- Data de Fim da Obra: 25/12/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 275.000,00
- Valor total aplicado: R\$ 50.000,00
- Percentual total aplicado: 18.18%
- Percentual mensal aplicado: 9,09%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 25.000,00



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO 2021

- Objeto do Projeto: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ABRAHAM LINCOLN
- Nome do Contratado: P. P. MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
- Origem do Recurso: VINCULADO DA EDUCAÇÃO
- Modalidade de Licitação Contratada: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035-2021
- Data de Início da Obra: **16/03/2021**
- Data de Fim da Obra: **14/06/2021**
- Valor Total da Obra: R\$ 19.147,41
- Valor total aplicado: R\$ 19.147,41
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 19.147,41