


ENGENHARIA
CNPJ:

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
	CONSTRUÇÃO DA EMEF LIBERDADE II - LOCALIZADA NA ESTRADA VICINAL DO KM 130 - MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA-PA	SINAPI - 08/2022 - Pará SEDOP - 05/2022 - Pará EMOP - 08/2022 - Rio de Janeiro	28,82%	Desonerado: Horista: 86,90% Mensalista: 47,89%			
Cronograma Físico e Financeiro							
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 29.587,20	100,00% 29.587,20				
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	100,00% 17.341,00	20,00% 3.468,20	20,00% 3.468,20	20,00% 3.468,20	20,00% 3.468,20	20,00% 3.468,20
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 83.480,87	100,00% 83.480,87				
5	FUNDAÇÃO	100,00% 129.190,71	100,00% 129.190,71				
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 4.623,00		100,00% 4.623,00			
7	FECHAMENTO	100,00% 233.816,07		50,00% 116.908,04	50,00% 116.908,04		
8	REVESTIMENTO	100,00% 123.730,73		50,00% 61.865,37	50,00% 61.865,37		
9	COBERTURA	100,00% 242.302,88			70,00% 169.612,02	30,00% 72.690,86	
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 117.874,57			30,00% 35.362,37	70,00% 82.512,20	
11	PINTURA	100,00% 84.613,13				100,00% 84.613,13	
12	ESQUADRIA	100,00% 89.393,29			30,00% 26.817,99	70,00% 62.575,30	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 67.696,58				100,00% 67.696,58	
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	100,00% 41.592,37					100,00% 41.592,37
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00% 26.924,37					100,00% 26.924,37
16	METAIS E LOUÇAS	100,00% 19.289,62					100,00% 19.289,62
17	PASSARELA	100,00% 6.108,27					100,00% 6.108,27
18	LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA	100,00% 8.363,27					100,00% 8.363,27
Porcentagem			18,53%	14,09%	31,23%	28,17%	7,98%
Custo			245.726,98	186.864,60	414.033,97	373.556,28	105.746,10
Porcentagem Acumulado			18,53%	32,63%	63,85%	92,02%	100,0%
Custo Acumulado			245.726,98	432.591,58	846.625,55	1.220.181,83	1.325.927,93

JOÁS DE ARAÚJO GOMES
SETOR DE ENGENHARIA - CAU A 138927-0