



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO 2023

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, MEDICILÂNDIA/PA.
- **Nome do Contratado:** J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **Local de Execução da Obra:** Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- **Data de Início da Obra:** 15/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 15/02/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 5.459.166,90
- **Valor total aplicado:** R\$ 2.828.433,25
- **Percentual total aplicado:** 51,81 %
- **Percentual mensal aplicado:** 0,96%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 52.414,34



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO 2023

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA JORGE BUENO, NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA.
- **Nome do Contratado:** REZENDE SOARES
- **Local de Execução da Obra:** Agrovila Jorge Bueno, km70 Faixa, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Esporte e Cultura
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 10-2022 TP
- **Data de Início da Obra:** 28/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 28/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 437.197,77
- **Valor total aplicado:** R\$ 143.253,26
- **Percentual total aplicado:** 32,76 %
- **Percentual mensal aplicado:** 32,76%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 143.253,26



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO 2023

- **Objeto da Obra:** levantamento planialtimétrico, peças técnicas (planta, memorial descritivo, área construída)
- **Nome do Contratado:** DIGRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA
- **Local de Execução da Obra:** Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Recurso Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 003-2022 CC
- **Data de Início da Obra:** 01/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 01/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.484,60
- **Valor total aplicado:** R\$ 139.707,38
- **Percentual total aplicado:** 42,96 %
- **Percentual mensal aplicado:** 4,79 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 15.600,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JANEIRO 2023

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
- Nome do Contratado: E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA
- Origem do Recurso: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº07-2022 TP
- Data de Início da Obra: 23/08/22
- Data de Fim da Obra: 23/04/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.927.144,69
- Valor total aplicado: R\$ 749.652,59
- Percentual total aplicado: 38.89%
- Percentual mensal aplicado: 8,44%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 162.684,91