



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

### **MARÇO 2023**

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE
- Nome do Contratado: M.L. DO PRADO ENGENHARIA
- Local de Execução da Obra: Tv. Antônio de Almeida - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNDIA-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Número do processo licitatório: Tomada de Preço nº 04-2021
- Data de Início da Obra: 16/03/2022
- Data de Fim da Obra: 16/11/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 610.366,39
- Valor total aplicado: R\$ 439.729,17
- Percentual total aplicado: 100 %
- Percentual mensal aplicado: 25,52%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 170.637,22



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**MARÇO 2023**

- Objeto da Obra: REFORMA ESCOLA EVANIR VAGNER E FRANCISCA GOMES DOS SANTOS
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Avenida Marcos Freire, s/n, Centro, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA
- Modalidade de Licitação Contratada: Registro de preços Nº 028/2022
- Data de Início da Obra: 13/02/2023
- Data de Fim da Obra: 15/05/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 213.825,08
- Valor total aplicado: R\$ 165.170,69
- Percentual total aplicado: 77.24%
- Percentual mensal aplicado: 77.24%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 165.170,69



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**MARÇO 2023**

- **Objeto da Obra:** levantamento planialtimétrico, peças técnicas (planta, memorial descritivo, área construída)
- **Nome do Contratado:** DIGRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA
- **Local de Execução da Obra:** Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Recurso Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 003-2022 CC
- **Data de Início da Obra:** 01/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 01/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.484,60
- **Valor total aplicado:** R\$ 178.220,48
- **Percentual total aplicado:** 54,75 %
- **Percentual mensal aplicado:** 6,08 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 19.800,00