



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2019

- Objeto do Projeto: Urbanização do Eixo Rodoviário do Município de Medicilândia.
- Nome do Contratado: DP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP
- Local de Execução da Obra: EIXO RODOVIÁRIO DE MEDICILÂNDIA, CENTRO.
- Origem do Recurso: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO – IMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
- Número do Processo Licitatório: 02-2018
- Data de Início da Obra: 20/07/2018
- Data de Fim da Obra: 28/06/2019
- Valor Total da Obra: R\$ 1.492.277,23
- Valor total aplicado: R\$ 754.983,74
- Percentual aplicado: 51.55%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 0,00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2019

- Objeto do Projeto: Reforma, ampliação e/ou construção de pontes e pontilhões em madeira.
- Nome do Contratado: ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO – IMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
- Número do Processo Licitatório: 01-2019
- Data de Início da Obra: 02/09/2019
- Data de Fim da Obra: 30/08/2020
- Valor Total da Obra: R\$ 3.147.140,00
- Valor total aplicado: R\$ 412.559,92
- Percentual aplicado: 13,10 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 252.735,62