

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA "CAPITAL NACIONAL DO CACAU" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEDICILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 34.593.525/0001-08

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia FEVEREIRO 2022

- Objeto da obra: Construção de 36 unidades de melhorias sanitarias domiciliares (MSD) na zona rual e urbana do municipio de medicilandia.
- Nome do Contratado: ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA
- Origem do Recurso: FUNASA
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 03-2020
- Data de Início da Obra: 22/09/2020
- Data de Fim da Obra (3º Aditivo): 20/12/2021
- Valor Total da Obra: R\$ 488.970,70
- Valor total aplicado: R\$ 287.964,06
- Percentual total aplicado: 58.89%
- Percentual mensal aplicado: 2.74%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 13.400,44



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA "CAPITAL NACIONAL DO CACAU" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEDICILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 34.593.525/0001- 08

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia FEVEREIRO 2022

- Objeto da obra: READEQUAÇÃO NA ESCOLA RIO DA PRATA
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA MARINHO
- Local de Execução da Obra: VICINAL KM 110 NORTE, MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA-PA
- Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO № 043/2021 PE SRP
- Data de Início da Obra: 13/09/2021
- Data de Fim da Obra: (ADITIVO) 14/03/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 359.853,74
- Valor total aplicado: R\$ 359.853,74
- Percentual aplicado: 100 %
- Percentual mensal aplicado: 9,59%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 34.534,34



ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA "CAPITAL NACIONAL DO CACAU" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MEDICILÂNDIA CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

CNPJ: 34.593.525/0001-08

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia FEVEREIRO 2021

- Objeto da obra: REFORMA PARA ADEQUAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA VITÓRIA RÉGIA
- Nome do Contratado: CONSTRUTORA MARINHO
- Local de Execução da Obra: VICINAL KM 105 FAIXA, MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA
- Origem do Recurso: FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA.
- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão 043/2021 PE SRP
- Data de Início da Obra: 08/10/2021
- Data de Fim da Obra: 06/02/2022 (2º ADITIVO)
- Valor Total da Obra: R\$ 234.037,19
- Valor total aplicado: R\$ 234.037,19
- Percentual total aplicado: 100 %
- Percentual mensal aplicado: 47,66%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 111.551,81