



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001-08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2022

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO DO MURO DA ESCOLA GASPARIANNA E REFORMA DA CASA DE REPOUSO DA ESCOLA.
- **Nome do Contratado:** P. P. MARINHO LTDA
- **Local de Execução da Obra:** AGROVILA NOVA FRONTEIRA, KM 80 FAIXA, MEDICILÂNDIA-PA
- **Origem do Recurso:** FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA.
- **Modalidade de Licitação Contratada:** Pregão 043/2021 PE SRP
- **Data de Início da Obra:** 29/11/2021
- **Data de Fim da Obra:** (1º ADITIVO)
- **Valor Total da Obra:** R\$ 152.813,88
- **Valor total aplicado:** R\$ 152.813,88
- **Percentual total aplicado:** 100 %
- **Percentual mensal aplicado:** 32,40%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 49.499,75



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001-08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2022

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE
- **Nome do Contratado:** M.L. DO PRADO ENGENHARIA
- **Local de Execução da Obra:** Tv. Antônio de Almeida - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNDIA-PA
- **Origem do Recurso:** Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- **Número do processo licitatório:** Tomada de Preço nº 04-2021
- **Data de Início da Obra:** 16/03/2022
- **Data de Fim da Obra:** 16/11/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 668.472,23
- **Valor total aplicado:** R\$ 69.739,77
- **Percentual total aplicado:** 10.43%
- **Percentual mensal aplicado:** 10.43%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 69.739,77



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001-08



- **Objeto da Obra:** REFORMA DE BANHEIROS, PISO DO REFEITORIO E MURO DA EMEF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS.

- **Nome do Contratado:** P. P. MARINHO LTDA

- **Local de Execução da Obra:** Agrovila União da Floresta km 120, BR-230 Transamazônica

- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO

- **Número do processo licitatório:** Pregão 043/2021 PE SRP

- **Data de Início da Obra:** 21/04/2022

- **Data de Fim da Obra:** 21/06/2022

- **Valor Total da Obra:** R\$ 128.773,13

- **Valor total aplicado:** R\$ 128.773,13

- **Percentual total aplicado:** 100%

- **Percentual mensal aplicado:** 16.59%

- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 21.374,72

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



-
- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, MEDICILÂNDIA/PA.
 - **Nome do Contratado:** J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
 - **Local de Execução da Obra:** Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
 - **Origem do Recurso:** Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
 - **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
 - **Data de Início da Obra:** 15/02/2022
 - **Data de Fim da Obra:** 15/02/2023
 - **Valor Total da Obra:** R\$ 5.459.166,90
 - **Valor total aplicado:** R\$ 149.888,37
 - **Percentual total aplicado:** 2.75 %
 - **Percentual mensal aplicado:** 2.75%
 - **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 149.888,37