



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO 2023

- **Objeto da Obra:** levantamento planialtimétrico, peças técnicas (planta, memorial descritivo, área construída)
- **Nome do Contratado:** DIGRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA
- **Local de Execução da Obra:** Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Recurso Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 003-2022 CC
- **Data de Início da Obra:** 01/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 01/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.484,60
- **Valor total aplicado:** R\$ 158.420,48
- **Percentual total aplicado:** 48,67 %
- **Percentual mensal aplicado:** 5,74 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 18.713,10