



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2023

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA AGROVILA JORGE BUENO, NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA.
- **Nome do Contratado:** REZENDE SOARES
- **Local de Execução da Obra:** Agrovila Jorge Bueno, km70 Faixa, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Esporte e Cultura
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº 10-2022 TP
- **Data de Início da Obra:** 28/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 28/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 437.197,77
- **Valor total aplicado:** R\$ 289.118,65
- **Percentual total aplicado:** 66,12 %
- **Percentual mensal aplicado:** 33,36%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 145.865,39



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2023

- **Objeto da Obra:** levantamento planialtimétrico, peças técnicas (planta, memorial descritivo, área construída)
- **Nome do Contratado:** DIGRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA
- **Local de Execução da Obra:** Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Recurso Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 003-2022 CC
- **Data de Início da Obra:** 01/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 01/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.484,60
- **Valor total aplicado:** R\$ 279.565,40
- **Percentual total aplicado:** 85,89 %
- **Percentual mensal aplicado:** 24,23 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 78.889,20



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2023

- Objeto da Obra: REFORMA ESCOLA EVANIR VAGNER E FRANCISCA GOMES DOS SANTOS
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI
- Local de Execução da Obra: Avenida Marcos Freire, s/n, Centro, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDICILÂNDIA
- Modalidade de Licitação Contratada: Registro de preços Nº 028/2022
- Data de Início da Obra: 13/02/2023
- Data de Fim da Obra: 15/05/2023.
- Valor Total da Obra: R\$ 213.825,08
- Valor total aplicado: R\$ 213.825,08
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 8,08%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 17.293,09



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2023

- Objeto da Obra: REFORMA DA ESCOLA PADRE SÃO MARTINS – KM 90
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELE
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 90, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- Modalidade de Licitação Contratada: Registro de preços Nº 028/2022
- Data de Início da Obra: 18/04/2023
- Data de Fim da Obra: 20/05/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 52.608,48
- Valor total aplicado: R\$ 52.608,48
- Percentual total aplicado: 100%
- Percentual mensal aplicado: 100%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$52.608,48



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2023

- Objeto da Obra: Reforma da EMEF Primavera localizada na estrada vicinal do km 75 Sul
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELE
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 75 Sul, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO Nº 040/2022 PE SRP
- Data de Início da Obra: 06/04/2023
- Data de Fim da Obra: 06/10/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 113.317,30
- Valor total aplicado: R\$ 47.138,50
- Percentual total aplicado: 41,59 %
- Percentual mensal aplicado: 41,59 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 47.138,50



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MAIO 2023

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
- Nome do Contratado: E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA
- Origem do Recurso: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº07-2022 TP
- Data de Início da Obra: 23/08/22
- Data de Fim da Obra: 23/04/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.927.144,69
- Valor total aplicado: R\$ 854.660,06
- Percentual total aplicado: 44,34%
- Percentual mensal aplicado: 5,44%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 105.007,47