



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO 2023**

- Objeto da Obra: construção de um espaço educativo rural - 12 salas com quadra coberta
- Nome do Contratado: E V S SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua José Florêncio, Bairro Cacoal, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- Data de Início da Obra: 15/02/2022
- Data de Fim da Obra: 15/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 5.459.166,90
- Valor total aplicado: R\$ 1,167,609.81
- Percentual total aplicado: 21,38 %
- Percentual mensal aplicado: 9,23%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 504.016,42



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO 2023**

- Objeto da Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA,
- Nome do Contratado: J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- Local de Execução da Obra: Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- Data de Início da Obra: 15/02/2022
- Data de Fim da Obra: 15/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$ \$ 4.217.487,55
- Valor total aplicado: R\$ 3.675.938,71
- Percentual total aplicado: 87,15 %
- Percentual mensal aplicado: 6,77%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 285.655,82



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO 2023**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS, INSERÇÃO DE ILUMINAÇÃO, PINTURA E IMPLEMENTAÇÃO DE TELAS DE NYLON NA QUADRA DA AGROVILA JORGE BUENO KM 70 FAIXA
- **Nome do Contratado:** DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELI.
- **Local de Execução da Obra:** Agrovila Jorge Bueno, km70 Faixa, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Secretaria de Viação e Obras
- **Modalidade de Licitação Contratada:** PREGÃO Nº 040/2022 PE SRPPREFEITURA
- **Data de Início da Obra:** 06/04/2023
- **Data de Fim da Obra:** 06/10/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 140.521,38
- **Valor total aplicado:** R\$ 67.791,66
- **Percentual total aplicado:** 48,24%
- **Percentual mensal aplicado:** 24,93%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 35.037,58



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO 2023**

- Objeto da Obra: Construção da EMEF LIBERDADE II – KM 130 - Medicilândia
- Nome do Contratado: PP MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 130, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2023 TP
- Data de Início da Obra: 04/04/2023
- Data de Fim da Obra: 04/04/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 1.325.927,93
- Valor total aplicado: R\$ 340.992,06
- Percentual total aplicado: 25,71%
- Percentual mensal aplicado: 22,48%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 298.112,37



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO 2023**

- Objeto da Obra: Reforma da EMEF Primavera localizada na estrada vicinal do km 75 Sul
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELE
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 75 SUL, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO Nº 040/2022 PE SRP
- Data de Início da Obra: 06/04/2023
- Data de Fim da Obra: 06/10/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 113.317,30
- Valor total aplicado: R\$ 77.274,87
- Percentual total aplicado: 68,19 %
- Percentual mensal aplicado: 26,59 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 30.136,37



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JUNHO 2023**

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
- Nome do Contratado: E V S SERVIÇOS, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA
- Origem do Recurso: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº07-2022 TP
- Data de Início da Obra: 23/08/22
- Data de Fim da Obra: 23/04/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 1.927.144,69
- Valor total aplicado: R\$ 1,271,763.43
- Percentual total aplicado: 65,99%
- Percentual mensal aplicado: 30,08%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 579.788.28