



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2022

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DA CIDADE
- Nome do Contratado: M.L. DO PRADO ENGENHARIA
- Local de Execução da Obra: Tv. Antônio de Almeida - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNIDA-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Número do processo licitatório: Tomada de Preço nº 04-2021
- Data de Início da Obra: 16/03/2022
- Data de Fim da Obra: 16/11/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 668.472,23
- Valor total aplicado: R\$ 217.352,79
- Percentual total aplicado: 32,52%
- Percentual mensal aplicado: 5,46%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 36.475,77



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2022

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DE MURO E INSERÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA
- **Nome do Contratado:** P. P. MARINHO LTDA
- **Local de Execução da Obra:** Avenida Presidente Médici, Vila Nova - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNDIA-PA
- **Origem do Recurso:** RECURSO PRÓPRIO
- **Número do processo licitatório:** Pregão 043/2021 PE SRP
- **Data de Início da Obra:** 23/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 23/04/2022
- **Valor Total da Obra:** R\$ 230.922,53
- **Valor total aplicado:** R\$ 123.689,01
- **Percentual total aplicado:** 66,75%
- **Percentual mensal aplicado:** 13,19%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 30.462,01



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2022

- Objeto da Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF PADRE OSCAR
- Nome do Contratado: P. P. MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: Vicinal km 110 Norte
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
- Número do processo licitatório: Pregão 043/2021 PE SRP
- Data de Início da Obra: 19/04/2022
- Data de Fim da Obra: 19/08/2022
- Valor Total da Obra: R\$ 128.023,44
- Valor total aplicado: R\$ 128.023,44
- Percentual total aplicado: 100 %
- Percentual mensal aplicado: 48,95%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 62.676,95



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

JULHO 2022

- Objeto da Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, MEDICILÂNDIA/PA.
- Nome do Contratado: J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- Local de Execução da Obra: Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- Data de Início da Obra: 15/02/2022
- Data de Fim da Obra: 15/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 4.217.487,55
- Valor total aplicado: R\$ 1.413.827,99
- Percentual total aplicado: 33,52 %
- Percentual mensal aplicado: 10,06%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 424.322,30