



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JULHO 2023**

- Objeto da Obra: Construção da EMEF LIBERDADE II – KM 130 - Medicilândia
- Nome do Contratado: PP MARINHO LTDA
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 130, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇOS Nº 01-2023 TP
- Data de Início da Obra: 04/04/2023
- Data de Fim da Obra: 04/04/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 1.325.927,93
- Valor total aplicado: R\$ 497.121,45
- Percentual total aplicado: 37,49%
- Percentual mensal aplicado: 11,77%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 156.129,39



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JULHO 2023**

- Objeto da Obra: Reforma da EMEF Primavera localizada na estrada vicinal do km 75 Sul
- Nome do Contratado: DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELE
- Local de Execução da Obra: Estrada Vicinal do km 75 SUL, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO Nº 040/2022 PE SRP
- Data de Início da Obra: 06/04/2023
- Data de Fim da Obra: 06/10/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 113.317,30
- Valor total aplicado: R\$ 113.317,30
- Percentual total aplicado: 100 %
- Percentual mensal aplicado: 31,80 %
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 36.042,43



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## **Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia**

**JULHO 2023**

- **Objeto da Obra:** CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) O GRAOZINHO.
- **Nome do Contratado:** DIDRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA EIRELE
- **Local de Execução da Obra:** MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA
- **Origem do Recurso:** Recursos Próprios
- **Modalidade de Licitação Contratada:** TOMADA DE PREÇOS Nº02-2023 TP. SRP.
- **Data de Início da Obra:** 02/07/2023
- **Data de Fim da Obra:** 02/07/2024
- **Valor Total da Obra:** R\$ 2.665.183,96
- **Valor total aplicado:** R\$ 29.914,65
- **Percentual total aplicado:** 1,12%
- **Percentual mensal aplicado:** 1,12%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 29.914,65