



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA**  
**“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CNPJ: 34.593.525/0001- 08**



---

## ***Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia***

**SETEMBRO 2022**

- **Objeto da Obra:** AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA, MEDICILÂNDIA/PA.
- **Nome do Contratado:** J A FONTENELE JÚNIOR ENGENHARIA EIRELI - ME
- **Local de Execução da Obra:** Rua Benedito do Vale, Bairro Centro, Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- **Data de Início da Obra:** 15/02/2022
- **Data de Fim da Obra:** 15/02/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 4.217.487,55
- **Valor total aplicado:** R\$ 1.872.831,67
- **Percentual total aplicado:** 44,40 %
- **Percentual mensal aplicado:** 10,88%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 459.003,67