



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2022

- Objeto da Obra: construção de um espaço educativo rural - 12 salas com quadra coberta
- Nome do Contratado: E V S SERVICOS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI
- Local de Execução da Obra: Rua José Florêncio, Bairro Cacoal, Medicilândia-PA
- Origem do Recurso: Fundo de Desenvolvimento Econômico do Estado do Pará
- Modalidade de Licitação Contratada: CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 CR
- Data de Início da Obra: 15/02/2022
- Data de Fim da Obra: 15/02/2023
- Valor Total da Obra: R\$ 5.459.166,90
- Valor total aplicado: R\$ 770,160.39
- Percentual total aplicado: 14,10 %
- Percentual mensal aplicado: 1,95%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 106,567.00



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA
“CAPITAL NACIONAL DO CACAU”
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 34.593.525/0001- 08



DEZEMBRO 2022

- **Objeto da Obra:** levantamento planialtimétrico, peças técnicas (planta, memorial descritivo, área construída)
- **Nome do Contratado:** DIGRONE TOPOGRAFIA E AGRIMESSURA
- **Local de Execução da Obra:** Medicilândia-PA
- **Origem do Recurso:** Recurso Próprio
- **Modalidade de Licitação Contratada:** CARTA CONVITE Nº 003-2022 CC
- **Data de Início da Obra:** 01/11/2022
- **Data de Fim da Obra:** 01/11/2023
- **Valor Total da Obra:** R\$ 325.484,60
- **Valor total aplicado:** R\$ 124.107,38
- **Percentual total aplicado:** 38,13 %
- **Percentual mensal aplicado:** 18,37 %
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 59.800,71