Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2018

- Objeto do Projeto: Urbanização do Eixo Rodoviário do Município de Medicilândia.

- Nome do Contratado: DP CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP

- Local de Execução da Obra: EIXO RODOVIÁRIO DE MEDICILÂNDIA, CENTRO.

- Origem do Recurso: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO

- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO – IMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO

- Número do Processo Licitatório: 02-2018

- Data de Início da Obra: 20/07/2018

- Data de Fim da Obra: 31/12/2018 –ADITIVO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA 28/06/2019.

- Valor Total da Obra: R$ 1.492.277,23

- Valor total aplicado: R$ 392.313,90

- Percentual aplicado: 26.26%

- Valor aplicado no mês vigente: R$ 63.070,05

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2018

- Objeto do Projeto: Construção/Ampliação e Reforma de Pontes.

- Nome do Contratado: ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI – ME

- Local de Execução da Obra: ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO.

- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO

- Número do Processo Licitatório: 01-2018

- Data de Início da Obra: 01/08/2018

- Data de Fim da Obra: 31/12/2018

- Valor Total da Obra: R$ 1.347.605,00

- Valor total aplicado: R$ 203.373.50

- Percentual aplicado: 14.93%

- Valor aplicado no mês vigente: R$ 10.211,00

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2018

- Objeto do Projeto: CONSTRUÇÃO DO MURO DA ESCOLA GASPAR VIANNA.
- Nome do Contratado: ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME
- Local de Execução da Obra: BR-230, KM 80 FAIXA, AGROVILA NOVA FRONTEIRA
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 06-2018
- Data de Início da Obra: 01/09/2018
- Data de Fim da Obra: 31/12/2018
- Valor Total da Obra: R$ 183.071,95
- Valor total aplicado: R$ 183.071,95
- Percentual aplicado: 100% - OBRA CONCLUÍDA
- Valor aplicado no mês vigente: R$ 94.538,42

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2018

- Objeto do Projeto: AMPLIAÇÃO DA EMEF VITÓRIA RÉGIA.
- Nome do Contratado: W. R. P. MARQUES & CIA LTDA
- Local de Execução da Obra: BR-230, KM 80 FAIXA, AGROVILA NOVA FRONTEIRA
- Origem do Recurso: FUNDEB
- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO
- Número do Processo Licitatório: 05-2018
- Data de Início da Obra: 27/09/2018
- Data de Fim da Obra: 31/12/2018
- Valor Total da Obra: R$ 101.118,20
- Valor total aplicado: R$ 101.118,20
- Percentual aplicado: 100% - OBRA CONCLUÍDA
- Valor aplicado no mês vigente: R$ 41.273,58

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

DEZEMBRO 2018

- Objeto do Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARECHAL CASTELO BRANCO.

- Nome do Contratado: ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI - ME

- Local de Execução da Obra: BR-230, KM 100 SUL.

- Origem do Recurso: FUNDEB

- Modalidade de Licitação Contratada: TOMADA DE PREÇO

- Número do Processo Licitatório: 04-2018

- Data de Início da Obra: 01/10/2018

- Data de Fim da Obra: 31/12/2018

- Valor Total da Obra: R$ 226.343,90

- Valor total aplicado: R$ 226.343,90

- Percentual aplicado: 100% - OBRA CONCLUÍDA

- Valor aplicado no mês vigente: R$ 101.332,73