Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO 2021

- Objeto da Obra: Reforma e revitalização da Praça da Amizade no Município de Medicilândia
- Nome do Contratado: M. P. MENDES EIRELE
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA
- Origem do Recurso: Ministério do Turismo
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços
- Número do Processo Licitatório: 02-2020
- Data de Início da Obra: 31/07/2020
- Data de Fim da Obra (1º Aditivo): 28/03/2021
- Valor Total da Obra: R$ 639.919,44
- Valor total aplicado: R$ 242.222,43
- Percentual total aplicado: 37,85 %
- Percentual mensal aplicado: 10,94%
- Valor aplicado no mês vigente: R$ 70.031,69

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

FEVEREIRO 2021

- Objeto da Obra: CONSULTORIA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- Nome do Contratado: R CESAR FERREIRA BARBOSA
- Local de Execução da Obra: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA
- Origem do Recurso: PRÓPRIO
- Modalidade de Licitação Contratada: INEXIGIBILIDADE Nº 02/2021
- Data de Início da Obra: 25/01/2021
- Data de Fim da Obra: 25/12/2021
- Valor Total da Obra: R$ 275.000,00
- Valor total aplicado: R$ 25.000,00
- Percentual aplicado: 9,09%
- Percentual mensal aplicado: 9,09%
- Valor aplicado no mês vigente: R$ 25.000,00