Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO 2022

- *Objeto da obra:* *CONSTRUÇÃO DE 36 UNIDADES DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD) NA ZONA RUAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MEDICILANDIA.*

- *Nome do Contratado:* *ANE KAROLYNE A. GOMES EIRELI*

- *Local de Execução da Obra:* *MUNICÍPIO DE MEDICILÂNIDA*

- *Origem do Recurso:* *FUNASA*

- *Modalidade de Licitação Contratada:* *Tomada de Preços*

- *Número do Processo Licitatório:* *03-2020*

- *Data de Início da Obra:* *22/09/2020*

- *Data de Fim da Obra (Aditivo):* *19/05/2022*

- *Valor Total da Obra:* *R$ 488.970,70*

- *Valor total aplicado:* *R$ 287.964,06*

- *Percentual total aplicado:* *58.89%*

- Percentual mensal aplicado: 2.74%

- *Valor aplicado no mês vigente:* *R$ 13.400,44*

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO 2022

- Objeto da Obra: REFORMA DA ESCOLA FRANCISCO AGUIAR

- Nome do Contratado: P. P. MARINHO LTDA

- Local de Execução da Obra: AV. PRESIDENTE MEDICI, CENTRO, MEDICILÂNIDA-PA

- Origem do Recurso: FUNDO DE MANUT.E DESENV. DO ENSINO DA EDUC.BÁSICA.

- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão 043/2021 PE SRP

- Data de Início da Obra: 03/11/2021

- Data de Fim da Obra: 03/03/2022

- Valor Total da Obra: R$ 140.826,15

- Valor total aplicado: R$ 140.862,15

- Percentual total aplicado: 100%

- Percentual mensal aplicado: 30.78%

- Valor aplicado no mês vigente: R$ 43.374,56

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO 2022

- Objeto da Obra: PINTURA DAS ELEVAÇÕES EXTERNAS E RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

- Nome do Contratado: P. P. MARINHO LTDA

- Local de Execução da Obra: Tv. Dom Euríco, 1035 - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNIDA-PA

- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

- Modalidade de Licitação Contratada: Pregão 043/2021 PE SRP

- Data de Início da Obra: 01/03/2022

- Data de Fim da Obra: 30/03/2022

- Valor Total da Obra: R$ 60.312,45

- Valor total aplicado: R$ 100%

- Percentual total aplicado: 100%

- Percentual mensal aplicado: 100%

- Valor aplicado no mês vigente: R$ 60.312,45

Relatório de Execução de Obras e Serviços de Engenharia

MARÇO 2022

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO E INSERÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VILA NOVA

- Nome do Contratado: P. P. MARINHO LTDA

- Local de Execução da Obra: Avenida Presidente Médici, Vila Nova - Medicilândia, PA, 68145-000, MEDICILÂNIDA-PA

- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO

- Número do processo licitatório: Pregão 043/2021 PE SRP

- Data de Início da Obra: 23/02/2022

- Data de Fim da Obra: 23/04/2022

- Valor Total da Obra: R$ 230.922,53

- Valor total aplicado: R$ 60.089,36

- Percentual total aplicado: 20,02%

- Percentual mensal aplicado: 20,02%

- Valor aplicado no mês vigente: R$ 60.089,36