## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau d
**#PUB**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Prefeitura Municipal de Medicilândia | Ampliação do Hospital Municipal de Medicilandia | 0 |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>01/22 | 2<br>02/22 | 3<br>03/22 | 4<br>04/22 | 5<br>05/22 | 6<br>06/22 | 7<br>07/22 | 8<br>08/22 | 9<br>09/22 | 10<br>10/22 | 11<br>11/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1,** | **Ampliação do Hospital Municipal de Medicil** | **4.243.848,94** | % Período: | 28,11% | 11,43% | 23,25% | 15,49% | 3,95% | 7,42% | 5,31% | 5,04% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Serviços Preliminares | 99.362,32 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Estrutura | 695.418,97 | % Período: | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.3. | Fechamentos | 798.379,76 | % Período: | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.4. | PAVIMENTAÇÃO | 446.346,81 | % Período: | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| | | | | 50,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | Cobertura | 1.003.283,73 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| 1.6. | Esquadrias | 249.281,36 | % Período: | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | |
| 1.7. | Louças e Metais | 42.806,04 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |
| | | | | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.8. | Instalações Hidráulicas | 30.991,94 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.9. | Instalações Sanitárias | 89.700,34 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | |
| | | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.10. | Instalações Elétricas | 450.603,24 | % Período: | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 1.11. | Pinturas | 194.919,37 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | 100,00% | | | |
| 1.12. | Serviços Finais | 19.147,81 | % Período: | | | | | | | | 100,00% | | | |
| | | | | | | | | | | | 100,00% | | | |
| 1.13. | Elaboração de Projeto de Engenharia | 123.607,25 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | | | | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 4.243.848,94**

| | | 1<br>01/22 | 2<br>02/22 | 3<br>03/22 | 4<br>04/22 | 5<br>05/22 | 6<br>06/22 | 7<br>07/22 | 8<br>08/22 | 9<br>09/22 | 10<br>10/22 | 11<br>11/22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 28,11% | 11,43% | 23,25% | 15,49% | 3,95% | 7,42% | 5,31% | 5,04% | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Contrapartida: | 1.193.042,34 | 485.036,39 | 986.678,25 | 657.274,48 | 167.446,72 | 315.001,96 | 225.301,62 | 214.067,18 | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | **Investimento:** | **1.193.042,34** | **485.036,39** | **986.678,25** | **657.274,48** | **167.446,72** | **315.001,96** | **225.301,62** | **214.067,18** | | | |
| Acumulado: | %: | 28,11% | 39,54% | 62,79% | 78,28% | 82,22% | 89,65% | 94,96% | 100,00% | | | |
| | Repasse: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | Contrapartida: | 1.193.042,34 | 1.678.078,73 | 2.664.756,98 | 3.322.031,46 | 3.489.478,18 | 3.804.480,14 | 4.029.781,76 | 4.243.848,94 | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| | **Investimento:** | **1.193.042,34** | **1.678.078,73** | **2.664.756,98** | **3.322.031,46** | **3.489.478,18** | **3.804.480,14** | **4.029.781,76** | **4.243.848,94** | | | |

Medicilandia/PA

**Local**

sexta-

Responsável Técnico

**Nome: Joás Araújo**

**CREA/CAU:**

JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277

Assinado de forma digital por JOAS DE ARAUJO GOMES:00865299277
Dados: 2022.03.10 10:34:13 -03'00'